

**INFORME SEGUIMIENTO No. 7, año 2011
Obras de Valorización (Acuerdo 180 de 2005)**

Fecha de Visita	27 de julio de 2011	
Obras visitadas	2 vías	- Avenida Mariscal Sucre entre calles 1 y 6 - Avenida Mariscal Sucre entre calles 6 y 13
Funcionario que realizó la visita	Diego Núñez, CCB	

A continuación se presenta el informe de la visita de campo cuyo objetivo es verificar el avance físico de las obras.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Código de obra: 123 y 124
Tipo de obra: Vías
Lugar: (1) Avenida Mariscal Sucre desde Avenida de los Comuneros (AC 6) hasta Avenida de la Hortúa (AC 1)
(2) Avenida Mariscal Sucre desde Avenida Jiménez de Quesada (AC 13) hasta Avenida de los Comuneros (AC 6).
Contrato de obra: Adición No.1 y Otro sí No.5 al Contrato 135 de 2007
Plazo estimado: 16 meses
Fecha de inicio: 19 de agosto de 2009
Fecha fin inicial: 19 de diciembre de 2010
Valor proyectos: \$ 24.629.166.914
Contratista: Consorcio Metrovías Bogotá
Interventor: Poyry Infra S.A.

Avenida Mariscal Sucre desde Avenida Jiménez de Quesada (calle 13) hasta Avenida de los Comuneros (calle 6).

Como se puede apreciar en las imágenes, tanto el espacio público como la vía correspondiente a la carrera 18 desde la calle 13 hasta la calle 6 se encuentran terminadas y al servicio de la ciudadanía.

No obstante lo anterior, está pendiente la intervención que se debe realizar en la carrera 19. Al respecto no se cuenta con información actualizada dado que, a la fecha, el IDU no ha dado respuesta a la CCB sobre el avance de las obras.

Imágenes 1 y 2. Estado actual Avenida Mariscal Sucre entre calles 13 y 6



Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana. Visita realizada el 27 de julio de 2011.

Avenida Mariscal Sucre desde Avenida de los Comuneros (calle 6) hasta Avenida de la Hortúa (calle 1)

Como se puede apreciar en las imágenes, tanto el espacio público como la vía correspondiente a la carrera 18 desde la calle 6 hasta la calle 4 se encuentran terminadas y al servicio de la ciudadanía.

Imágenes 3 y 4. Estado actual Avenida Mariscal Sucre entre calles 6 y 4



Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana. Visita realizada el 27 de julio de 2011.

Entre calles 4 y 3 se realizó la demolición de los predios que permitirá la continuidad de la vía, para empalmar con el tramo que está construido entre calles 3A y 3.

Imagen 5. Predios demolidos



Imagen 6. Sitio de empalme



Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana. Visita realizada el 27 de julio de 2011.

Actualmente se están realizando trabajos de excavación para la adecuación del carril oriental de la Avenida Mariscal Sucre entre calles 3A y 2. Entre calles 2 y 1 se está realizando la demolición de predios que permitirá garantizar la continuidad de la obra en ese punto.

Por tal motivo, se encuentran los cerramientos respectivos y se ha hecho la señalización necesaria para el tránsito de peatones por el sitio de obra, teniendo en cuenta que esta es una zona principalmente residencial y por donde transitan frecuentemente estudiantes de colegio, teniendo en cuenta que allí se encuentra el Centro Educativo Distrital San Francisco de Asís.

Imagen 7. Obra en ejecución



Imagen 8. Señalización a peatones



Fuente: Dirección de Proyectos y Gestión Urbana. Visita realizada el 27 de julio de 2011.

Mediante el reinicio de labores en esta zona, se atiende un llamado que le hizo a la CCB el IDU el pasado 3 de mayo donde le indicaba que la obra se encontraba abandonada y que representaba un riesgo de seguridad para la comunidad los lotes que estaban en demolición, las alcantarillas destapadas sin señalización y el material de obra que se encontraba disperso a lo largo del trayecto.

ALERTAS:

- ⚠ Se requiere dar celeridad a la ejecución de las obras de la Avenida Mariscal Sucre, teniendo en cuenta que se tiene un retraso de siete meses frente a los plazos estimados inicialmente.